

**Protokół z kontroli zadania dofinansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze**

1. **Data kontroli :** 24. maja 2011 r.
2. **Pożyczkobiorca :** Gmina Kargowa
3. **Nazwa zadania :** Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Stromej w Kargowej
4. **Numer umowy :** 2010/OW-po/045/P
5. **Kwota dofinansowania:** 85.000,00 zł
6. **Umowny koszt realizacji zadania :** 173.761,70 zł
7. **Kwalifikowany koszt zadania wg rozliczenia końcowego:** zadanie zakończone
8. **Kontrolujący :**
1 Urszula Poszwald
9. **Przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy :**
1 Roman Leszczyński
10. **Stan realizacji zadania w zakresie rzeczowym :**
Zadanie zakończone w umownym terminie. Rozliczenie finansowe realizacji zadania zostało przyjęte przez Zarząd Funduszu w dniu 7.04.2011 r. Wraz z rozliczeniem pożyczkobiorca przedstawił geodezyjny pomiar powykonawczy, na podstawie którego zweryfikowano zrealizowany zakres rzeczowy realizacji zadania. Zadanie jest częścią budowy ul. Stromej w Kargowej, a wybudowana sieć kanalizacyjna zostanie oddana do użytkowania zgodnie z zapisami umowy do końca lipca 2011 r. Kontrola potwierdziła wykonanie zakresu umownego zadania.
11. **Stan realizacji zadania w zakresie finansowym w ok. 100 %**
Wartość zafakturowanych robót ogółem przedstawionych w rozliczeniu końcowym: 173.761,70 zł
Wypływ środków WFOŚiGW : 85.000,00 zł
12. **Wprowadzone zmiany w realizacji umowy dofinansowania :**
Aneks nr 1 wprowadzono zamiany w zakresie terminu przedstawienia rozliczenia osiągniętego efektu ekologicznego zadania.
13. **Inne ustalenia i uwagi dotyczące realizacji umowy: brak**
14. **Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla Pożyczkobiorcy i WFOŚiGW**
15. **Podpisy :**

Przedstawiciel Pożyczkobiorcy

Przedstawiciel WFOŚiGW

1. *Roman Leszczyński*

1. *Urszula Poszwald*

Zatwierdzono treść protokołu kontroli

prof. Michał Stosik
Podpis Członka Zarządu WFOŚiGW

BURMISTRZ

Przyjmuję treść protokołu kontroli

Sebastian Ciernoczołowski
Podpis Kierownika Pożyczkobiorcy